



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project


Report Date	19/08/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Jubail Island development south - Phase two	اسم المشروع
Project Number	2020/670930	رقم المشروع
Developer	Jubail Island investment Company LLC	المطور
Plot Number / Details	Plot 1A	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Jubail Island	المنطقة
Sector - Municipality	Jubail South	الحوض - البلدية
Consultant	Consulting Engineers (EHAF)	الاستشاري
Project Manager	LEAD Real Estate Developer LLC	مدير المشروع
Main Contractor	Arabian Construction Company – W L L	المقاول الرئيسي

Engineering Company الشركة الهندسية	Site visit Date تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties	18/08/2026

Actual Progress Percentage نسبة الإنجاز الفعلي	98.35 %
Progress Percentage from the Last Progress Report نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	0.22 %

Notes ملاحظات
The project is delayed by -1.65 %

Engineering Company Signature توقيع الشركة الهندسية	ممثل الشركة: محمد الأعرج
Company representative: Mohammed Al Araj	مدير مشاريع - قسم إدارة المشاريع
Projects Manager - Projects Management Consultancy	





صور الموقع والمشروع Site and project Images







1