



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	11/02/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Jubail Island Phase 3 Escrow	اسم المشروع
Project Number	2022/346011	رقم المشروع
Developer	Jubail Island investment Company LLC	المطور
Plot Number / Details	TMP_PL1	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Jubail Island	المنطقة
Sector - Municipality	Jubail South	الحوض - البلدية
Consultant	Consulting Engineers (EHAF)	الاستشاري
Project Manager	LEAD Real Estate Developer LLC	مدير المشروع
Main Contractor	Arabian Construction Company – W L L	المقاول الرئيسي

Engineering Company الشركة الهندسية Company	Site visit Date تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties	26/01/2026

Actual Progress Percentage نسبة الإنجاز الفعلي	95.41 %
Progress Percentage since the Last Progress Report نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	4.37 %

Notes ملاحظات
The project is delayed by -4.59%

Engineering Company Signature توقيع الشركة الهندسية	ممثل الشركة: عرام زهد
Company representative: Arram Zuhud	رئيس قسم إدارة المشاريع
Head of Projects Management Consultancy	



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images





صور الموقع والمشروع Site and project Images



support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images



أحمد

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates