



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	18/08/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Jubail Island Phase 3	اسم المشروع
Project Number	2022/346011	رقم المشروع
Developer	Jubail Island investment Company LLC	المطور
Plot Number / Details	TMP_PL1	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Jubail Island	المنطقة
Sector - Municipality	Jubail South	الحوض - البلدية
Consultant	Consulting Engineers (EHAF)	الاستشاري
Project Manager	LEAD Real Estate Developer LLC	مدير المشروع
Main Contractor	Arabian Construction Company – W L L	المقاول الرئيسي

Engineering Company الشركة الهندسية	Site visit Date تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties	18/08/2026

Actual Progress Percentage نسبة الإنجاز الفعلي	97.86 %
Progress Percentage since the Last Progress Report نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	0.37 %

Notes ملاحظات
The project is delayed by -2.14%

Engineering Company Signature توقيع الشركة الهندسية	ممثل الشركة: محمد الأعرج
Company representative: Mohammed Al Araj	مدير مشاريع - قسم إدارة المشاريع
Projects Manager - Projects Management Consultancy	





صور الموقع والمشروع Site and project Images



MPM
المقاربية
Properties
Projects
المشاريع



صور الموقع والمشروع Site and project Images



MPM
المقاربية
Properties
المشاريع
Projects



صور الموقع والمشروع Site and project Images

