



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	11/08/2026	تاريخ التقرير
Project Name	THE VILLAGES ZONE B	اسم المشروع
Project Number	2022/448832	رقم المشروع
Developer	Barary Ain Al Fayda development L.L.C	المطور
Plot Number / Details	Street No E-95	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	AL Wagan	المنطقة
Sector - Municipality	Al Ain	الحوض - البلدية
Consultant	KN International Architects & Engineers LLC	الاستشاري
Project Manager	—	مدير المشروع
Main Contractor	ATGC Transportation & General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		09/08/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	88.05 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	1.75 %

Notes	ملاحظات
The project is delayed by -11.95%	

Engineering Company Signature توقيع الشركة الهندسية	
Company representative: Mohamed Jamal Al Araj	ممثل الشركة: محمد جمال الأعرج
Head of Projects Management Consultancy	مدير مشاريع
	Mohammed Jamal Alaraj Projects Manager MPM Properties 007844

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Image





08/08/2026
Al Ain



08/08/2026
Al Ain



MPM
المقارية
Properties
المشاريع
Projects

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.
Mohammed Jamal Al-
Projects Manager
MPM Properties
007844

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates