



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	27/01/2026	تاريخ التقرير
Project Name	THE VILLAGES ZONE B	اسم المشروع
Project Number	2022/448832	رقم المشروع
Developer	Barary Ain Al Fayda development L.L.C	المطور
Plot Number / Details	Street No E-95	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	AL Wagan	المنطقة
Sector - Municipality	Al Ain	الحوض - البلدية
Consultant	KN International Architects & Engineers LLC	الاستشاري
Project Manager	—	مدير المشروع
Main Contractor	ATGC Transportation & General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		27/01/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	82.89	%
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	0.83	%

Notes	ملاحظات
The project is delayed by -5.04%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع

(Handwritten signature)



صور الموقع والمشروع Site and project Image







26 Jan 2026 9:29:31 am
Al Ain Region
Abu Dhabi



26 Jan 2026 9:27:17 am
Al Ain Region
Abu Dhabi



support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates