

Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	Vista Del Mar	اسم المشروع	
PROJECT NUMBER	20240000210180	رقم المشروع	مركز أبوظبي العقاري
REPORT DATE	23/10/2026	تاريخ التقرير	www.adrec.gov.ae

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	23/10/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Vista Del Mar	اسم المشروع
Project Number	20240000210180	رقم المشروع
Developer	ABDULWAHID FAQEEH INVESTMENT COMPANY	المطور
Plot Number / Details	16	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Yas Island	المنطقة
Sector - Municipality	YS2	الحوض - البلدية
Consultant	NEB ENGINEERING CONSULTANCY OFFICE - ABU DHABI BRANCH	الاستشاري
Project Manager	ESNAD Management	مدير المشروع
Main Contractor	Arabian Construction Company – W L L	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	14 Feb 2023	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	31 March 2025	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION		زيارة الموقع
ENGINEERING COMPANY	الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE
MPM Properties LLC		30/09/2026

03 PROGRESS ASSESSMENT		تقييم نسب الإنجاز
ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE	نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT
89.03%		نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
		3.65%

04 NOTES	ملاحظات
The project is delayed -10.97%	

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE		توقيع الشركة الهندسية
AUTHORISED SIGNATORY	المفوض بالتوقيع	SIGNATURE
 Arram Zuhud Head of Project Management Consultancy MPM PROPERTIES 802300	 Mohammed Jamal Alaraj Projects Manager MPM PROPERTIES 007844	STAMP الختم 