



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	Icon Tower
PROJECT NUMBER	20240000218582
REPORT DATE	21 October 2026

اسم المشروع

رقم المشروع

تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	21 October 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Icon Tower	اسم المشروع
Project Number	20240000218582	رقم المشروع
Developer	Advanced Properties Limited	المطور
Plot Number / Details	Plot C09	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Sector YS2	المنطقة
Sector - Municipality	Yas Island, Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	Cedars International Consultant	الاستشاري
Project Manager	Cedars International Consultant	مدير المشروع
Main Contractor	Dogma General Contracting	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	21 May 2024	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	30 Sep 2026	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION		زيارة الموقع
ENGINEERING COMPANY	الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)		08 October 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT		تقييم نسب الإنجاز
ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE	نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT
77.37%		نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
		75.00%

04 NOTES		ملاحظات
Building project		

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE		توقيع الشركة الهندسية
AUTHORISED SIGNATORY	المفوض بالتوقيع	SIGNATURE
Tarek Hatoum Project Manager		
for Bassel Abou Chakra Sr. Manager - Projects		
		STAMP