



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	14/04/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bab Al Qasr Resort Residence 18	اسم المشروع
Project Number	20250000430524	رقم المشروع
Developer	BURTVILLE PRSW REAL ESTATE DEVELOPMENT	المطور
Plot Number / Details	Plot: 19	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Khalifa City	المنطقة
Sector - Municipality	SE45-05	الحوض - البلدية
Consultant	Al Shamikha Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager	_____	مدير المشروع
Main Contractor	Burtplace General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		09/04/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	32.39 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	1.22 %

Notes	ملاحظات
The project is delayed by -1.00 %	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images





Site and project Images صور الموقع والمشروع





صور الموقع والمشروع Site and project Images



Handwritten signature in blue ink.