



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	Yas Links Luxury Living (Waldorf Astoria)
PROJECT NUMBER	20250000476165
REPORT DATE	19 October 2026

اسم المشروع

رقم المشروع

تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	19 October 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Yas Links Luxury Living (Waldorf Astoria)	اسم المشروع
Project Number	20250000476165	رقم المشروع
Developer	AlDar Development LLC OPC	المطور
Plot Number / Details	YS3_06, C7	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Yas Island	المنطقة
Sector - Municipality	Yas Island, Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	KEO	الاستشاري
Project Manager	Atkins	مدير المشروع
Main Contractor	FREIBURG CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE L.L.C.	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	01 Nov 2025	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	01 Nov 2028	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION		زيارة الموقع
ENGINEERING COMPANY	الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)		15 October 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT		تقييم نسب الإنجاز
ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE	نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT
10.3%		نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
		9.6%

04 NOTES	ملاحظات
Buildings project	

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE		توقيع الشركة الهندسية
AUTHORISED SIGNATORY	المفوض بالتوقيع	SIGNATURE
Farah Alhosani Project Engineer		التوقيع
		STAMP
		الختم