



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	10/06/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Nour Building	اسم المشروع
Project Number	20250000513230	رقم المشروع
Developer	Maskan MS Contracting and Real Estate Development – L.L.C – S.P.C	المطور
Plot Number / Details	Plot 866	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Shamkhah	المنطقة
Sector - Municipality	SH36	الحوض - البلدية
Consultant	My Dream Engineering Consultancy LLC	الاستشاري
Project Manager	_____	مدير المشروع
Main Contractor	Wesam Al Oudi General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	تاريخ زيارة الموقع Site visit Date
MPM Properties		05/06/2026

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	69.72 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	11.72 %

Notes	ملاحظات
The project is ahead by +4.73%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زها
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع





صور الموقع والمشروع Site and project Images



support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images





صور الموقع والمشروع Site and project Images



نسخة