



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	14/04/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Al Sharq Heights	اسم المشروع
Project Number	20250000635554	رقم المشروع
Developer	Baniyas Investment & Development Company LLC	المطور
Plot Number / Details	Plot 383	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Baniyas	المنطقة
Sector - Municipality	Sector EB2_06	الحوض - البلدية
Consultant	Mimar Abu Dhabi Engineering Consultants	الاستشاري
Project Manager	_____	مدير المشروع
Main Contractor	Royal International Construction	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties L.L.C		31/03/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	71.54 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	22.05 %

Notes	ملاحظات
The project is delayed by -10.71%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع



Handwritten signature in blue ink.

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images





support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential



Handwritten signature in blue ink.