



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	01/10/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Al Sharq Heights	اسم المشروع
Project Number	20250000635554	رقم المشروع
Developer	Baniyas Investment & Development Company LLC	المطور
Plot Number / Details	Plot 383	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Baniyas	المنطقة
Sector - Municipality	Sector EB2_06	الحوض - البلدية
Consultant	Mimar Abu Dhabi Engineering Consultants	الاستشاري
Project Manager	_____	مدير المشروع
Main Contractor	Royal International Construction	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties L.L.C		01/10/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	90.03 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	5.35 %

Notes	ملاحظات
The project is delayed by -4.72%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع





صور الموقع والمشروع Site and project Images



Handwritten signature in blue ink.



MPM
المقاربية
Properties
Projects
المشاريع

support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



1 Oct 2026 at 8:54:05 AM
Bad' Ali Street 13
Baniyas East
Abu Dhabi
United Arab Emirates



1 Oct 2026 at 8:58:44 AM
Bad' Ali Street 33
Baniyas East
Abu Dhabi
United Arab Emirates

Handwritten signature in blue ink.





1 Oct 2026 at 8:59:00 AM
Bad' Ali Street 31
Baniyas East
Abu Dhabi
United Arab Emirates



1 Oct 2026 at 8:59:25 AM
Bad' Ali Street 31
Baniyas East
Abu Dhabi
United Arab Emirates

