



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	Al Jurf Gardens Phase 3 A
PROJECT NUMBER	20240000200460
REPORT DATE	25 September 2026

اسم المشروع

رقم المشروع

تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	25 September 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Al Jurf Gardens Phase 3 A	اسم المشروع
Project Number	20240000200460	رقم المشروع
Developer	IMKAN Properties LLC	المطور
Plot Number / Details	Plot no. 11	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Jurf	المنطقة
Sector - Municipality	Al Jurf - Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	OTAK International (Infrastructure, Landscape and Villa Design) Rafik El Khoury (Supervision)	الاستشاري
Project Manager	-	مدير المشروع
Main Contractor	Al Firas General Contracting	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	06 May 2024	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	05 Jan 2026	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION		زيارة الموقع	
ENGINEERING COMPANY	الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE	تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)		24 September 2026	

03 PROGRESS ASSESSMENT		تقييم نسب الإنجاز	
ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE	نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT	نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
80.26%		75.95%	

04 NOTES		ملاحظات
Villas project		

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE		توقيع الشركة الهندسية			
AUTHORISED SIGNATORY	المفوض بالتوقيع	SIGNATURE	التوقيع	STAMP	الختم
Farah Alhosani Project Engineer					
Bassel Abou Chakra Sr. Manager - Projects					