



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	05/05/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Reeman Garden 1	اسم المشروع
Project Number	20240000385092	رقم المشروع
Developer	United Avenue Real Estate Development LLC	المطور
Plot Number / Details	Plot C4	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Shamkhah	المنطقة
Sector - Municipality	SH36	الحوض - البلدية
Consultant	Lamaison Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager		مدير المشروع
Main Contractor	Silver Falcon General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		29/04/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	70.62 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	09.26 %

Notes	ملاحظات
The project is ahead by 12.62%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع





صور الموقع والمشروع Site and project Images



support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



