



مركز أبوظبي
العقاري
Abu Dhabi
Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	Bab Al Qasr residence 31
PROJECT NUMBER	B1N-2024-013684
REPORT DATE	13/10/2026

اسم المشروع

رقم المشروع

تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	13/10/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bab Al Qasr residence 31	اسم المشروع
Project Number	B1N-2024-013684	رقم المشروع
Developer	Ajyal Burtville Real Estate Development	المطور
Plot Number / Details	Plot: 17	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Yas Island	المنطقة
Sector - Municipality	YS2, Yas Island	الحوض - البلدية
Consultant	Al Shamikha Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager		مدير المشروع
Main Contractor	Burtplace General Contracting LLC	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	01 February 2025	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	31 March 2029	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION		زيارة الموقع
ENGINEERING COMPANY	الشركة الهندسية	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		12/10/2026

03 PROGRESS ASSESSMENT		تقييم نسب الإنجاز
ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE	نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT
55.01%		10.71%

04 NOTES	ملاحظات
The project is ahead by + 11.74 %	

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE		توقيع الشركة الهندسية
AUTHORISED SIGNATORY	المفوض بالتوقيع	SIGNATURE
Arram Zuhud Head of Project Management Consultancy MPM PROPERTIES B02300		
		STAMP
		الختم
		MPM المقاربية Projects المشاريع