



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	Juman 1
PROJECT NUMBER	20250000497152
REPORT DATE	29 October 2026

اسم المشروع

رقم المشروع

تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	29 October 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Juman 1	اسم المشروع
Project Number	20250000497152	رقم المشروع
Developer	ICT Real Estate Development- Sole Properties LLC	المطور
Plot Number / Details	C9_C10_C19	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	RBW15, Al Rahah	المنطقة
Sector - Municipality	Al Rahah, Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	MZ Architects	الاستشاري
Project Manager	-	مدير المشروع
Main Contractor	Enabling Works - Dutch Foundations Co. WLL	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	01 Jun 2025	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	01 Mar 2028	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION		زيارة الموقع
ENGINEERING COMPANY	الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)		26 October 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT		تقييم نسب الإنجاز
ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE	نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT
10.0%		نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
		4.9%

04 NOTES	ملاحظات
Buildings project	

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE		توقيع الشركة الهندسية
AUTHORISED SIGNATORY	المفوض بالتوقيع	SIGNATURE
Farah Alhosani Project Engineer		التوقيع
		STAMP
		الختم