



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	One Saadiyat (Baccarat Residence)
PROJECT NUMBER	20250000548546
REPORT DATE	17 September 2026

اسم المشروع

رقم المشروع

تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	17 September 2026	تاريخ التقرير
Project Name	One Saadiyat (Baccarat Residence)	اسم المشروع
Project Number	20250000548546	رقم المشروع
Developer	Aldar Properties PJSC	المطور
Plot Number / Details	C2	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Sector SDN8	المنطقة
Sector - Municipality	Al Saadiyat Island, Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	WS Atkins & Studio PCH	الاستشاري
Project Manager	Hill International Inc.	مدير المشروع
Main Contractor	TBC	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	31 Aug 2025	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	30 Aug 2029	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION		زيارة الموقع
ENGINEERING COMPANY	الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)		01 September 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT		تقييم نسب الإنجاز
ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE	نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT
3.6%		نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
		3.2%

04 NOTES		ملاحظات
Buildings project		

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE		توقيع الشركة الهندسية
AUTHORISED SIGNATORY	المفوض بالتوقيع	SIGNATURE
Farah Alhosani Project Engineer		التوقيع
Bassel Abou Chakra Sr. Manager - Projects		STAMP
		الختم