



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري  
Construction Progress Report for Real Estate Project

|                       |                                         |                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Report Date           | 15/07/2026                              | تاريخ التقرير           |
| Project Name          | Bab Al Qasr Residence - 66              | اسم المشروع             |
| Project Number        | 202500000666278                         | رقم المشروع             |
| Developer             | Ajyal Burtville Real Estate Development | المطور                  |
| Plot Number / Details | 2-C14                                   | رقم الأرض / معرف العقار |
| Zone                  | MASDAR CITY,                            | المنطقة                 |
| Sector - Municipality | SE-45                                   | الحوض - البلدية         |
| Consultant            | Al Shamikha Engineering Consultancy     | الاستشاري               |
| Project Manager       |                                         | مدير المشروع            |
| Main Contractor       | Burtplace General Contracting LLC       | المقاول الرئيسي         |

|                     |                 |                 |                    |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Engineering Company | الشركة الهندسية | Site visit Date | تاريخ زيارة الموقع |
| MPM Properties      |                 | 15/07/2026      |                    |

|                                                   |                                            |         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| Actual Progress Percentage                        | نسبة الإنجاز الفعلي                        | 20.07 % |
| Progress Percentage from the Last Progress Report | نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي | 8.04 %  |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Notes                            | ملاحظات |
| The project is ahead by + 4.00 % |         |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Engineering Company Signature           | توقيع الشركة الهندسية   |
| Company representative: Arram Zuhud     | ممثل الشركة: عرام زهد   |
| Head of Projects Management Consultancy | رئيس قسم إدارة المشاريع |



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates





Site and project Images صور الموقع والمشروع



MPM  
المقاربية  
Properties  
Projects  
المشاريع

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential





صور الموقع والمشروع Site and project Images



MPM  
المقاربية  
Properties  
Projects  
المشاريع

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential





صور الموقع والمشروع Site and project Images



Handwritten signature in blue ink.