



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	27/04/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bab Al Qasr Residence - 66	اسم المشروع
Project Number	202500000666278	رقم المشروع
Developer	Ajyal Burtville Real Estate Development	المطور
Plot Number / Details	2-C14	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	MASDAR CITY,	المنطقة
Sector - Municipality	SE-45	الحوض - البلدية
Consultant	Al Shamikha Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager		مدير المشروع
Main Contractor	Burtplace General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		16/04/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	12.03 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	5.67 %

Notes	ملاحظات
The project is ahead by + 2.76 %	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images



MPM
Properties
المقاربية
Projects
المشاريع

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential



صور الموقع والمشروع Site and project Images





صور الموقع والمشروع Site and project Images

