

Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	Bab Al Qasr Sea View Residence 51	اسم المشروع	
PROJECT NUMBER	B5N-2025-014308	رقم المشروع	مركز أبوظبي العقاري
REPORT DATE	16/10/2026	تاريخ التقرير	www.adrec.gov.ae

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	16/10/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bab Al Qasr Sea View Residence 51	اسم المشروع
Project Number	B5N-2025-014308	رقم المشروع
Developer	Burtville P R S W Real Estate Development LLC	المطور
Plot Number / Details	Plot: 11 & 12	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Raha Beach	المنطقة
Sector - Municipality	Al Raha	الحوض - البلدية
Consultant	Al Shamikha Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager		مدير المشروع
Main Contractor	Burtplace General Contracting LLC	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	15 April 2026	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	30 June 2030	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION		زيارة الموقع
ENGINEERING COMPANY	الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE
MPM Properties		06/10/2026

03 PROGRESS ASSESSMENT		تقييم نسب الإنجاز
ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE	نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT
09.00%		%

04 NOTES	ملاحظات
The project is ahead by + 8.02%	

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE		توقيع الشركة الهندسية
AUTHORISED SIGNATORY	المفوض بالتوقيع	SIGNATURE
Arram Zuhud Head of Project Management Consultancy MPM PROPERTIES 802300		التوقيع
		STAMP
		الختم