



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري  
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	21/05/2026	تاريخ التقرير
Project Name	PUD Residence 1	اسم المشروع
Project Number	20250000550699	رقم المشروع
Developer	P U D REAL ESTATE DEVELOPMENT- L.L.C - O.P.C	المطور
Plot Number / Details	Plot C91	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Shamkhah	المنطقة
Sector - Municipality	SH36	الحوض - البلدية
Consultant	Al Muheet Engineering Consultancy LLC GLORY Engineering Consultant & Interior Design	الاستشاري
Project Manager	_____	مدير المشروع
Main Contractor	Yardley Contracting and General Maintenance	المقاول الرئيسي

Engineering Company الشركة الهندسية	Site visit Date تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties	29/04/2026

Actual Progress Percentage نسبة الإنجاز الفعلي	37.01 %
Progress Percentage from the Last Progress Report نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	8.12 %

Notes ملاحظات
The project is delayed by -17.99%

Engineering Company Signature توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy رئيس قسم إدارة المشاريع





صور الموقع والمشروع Site and project Images



التوقيع  
AA





29 April 2026  
Ad Dar Street



29 April 2026  
United Arab Emirates