مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	**Al Mahra Residence**	**اسم المشروع**	
PROJECT NUMBER	**2019/344662**	**رقم المشروع**	**مركز أبو ظبي العقاري**
REPORT DATE	**17/06/2026**	**تاريخ التقرير**	**www.adrec.gov.ae**

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project — تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	17/06/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Al Mahra Residence	اسم المشروع
Project Number	2019/344662	رقم المشروع
Developer	SIADAH International Developments L.L.C.	المطور
Plot Number / Details	Plot 18	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Sector SE45_05	المنطقة
Sector - Municipality	MASDAR CITY	الحوض - البلدية
Consultant	IBRIDGE ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C. Society Technology House Consultancy LLC	الاستشاري
Project Manager	-	مدير المشروع
Main Contractor	S A G GLOBAL CONTRACTING AND REAL ESTATE	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	27 June 2019	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	30 April 2026	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties LLC	11/06/2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
91.58%	1.07%

04 NOTES — ملاحظات

The project is delayed by -7.50%

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Arram Zuhud Head of Project Management Consultancy MPM PROPERTIES 802300	Mohammed Jamal Alaraj Projects Manager MPM Properties 007844	MPM Properties المقارية Projects المشاريع