مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	**Jubail Island Phase 3**	اسم المشروع	
PROJECT NUMBER	**2022/346011**	رقم المشروع	مركز أبو ظبي العقاري
REPORT DATE	**23/10/2026**	تاريخ التقرير	**www.adrec.gov.ae**

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project — تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	23/10/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Jubail Island Phase 3	اسم المشروع
Project Number	2022/346011	رقم المشروع
Developer	Jubail Island investment Company LLC	المطور
Plot Number / Details	TMP_PL1	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Jubail Island	المنطقة
Sector - Municipality	Jubail South	الحوض - البلدية
Consultant	Consulting Engineers (EHAF)	الاستشاري
Project Manager	LEAD Real Estate Developer LLC	مدير المشروع
Main Contractor	Arabian Construction Company – W L L	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	26 July 2022	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	02 Jan 2026	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties LLC	21/10/2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
98.59%	0.73%

04 NOTES — ملاحظات

The project is delayed by -1.41%

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Arram Zuhud Head of Project Management Consultancy MPM PROPERTIES 802300	Mohammed Jamal Alaraj Projects Manager MPM Properties 007844	MPM Properties العقارية Projects المشاريع