مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	Al Jurf Gardens 1.4	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	2023/152798	رقم المشروع
REPORT DATE	17th November 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	17th November 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Al Jurf Gardens 1.4	اسم المشروع
Project Number	2023/152798	رقم المشروع
Developer	IMKAN Properties LLC	المطور
Plot Number / Details	Al Jurf, Plot 11, Abu Dhabi	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Jurf	المنطقة
Sector - Municipality	Al Jurf – Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	SIE Studio International Engineering Consultants (Villa Design) OTAK International (Infrastructure Design & Supervision)	الاستشاري
Project Manager	–	مدير المشروع
Main Contractor	Al Firas General Contracting	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	07th Mar 2023	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	15th Apr 2025	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	20th October 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
97.37% Sep 2026 **91.95% Apr 2026**	**5.42%**

04 NOTES — ملاحظات

Buildings project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Fatima Alkhanbashi **Project Engineer**		