مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	The Source Residences/The Grove Source 2 – Plot 4	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	20230000057302	رقم المشروع
REPORT DATE	16th November 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	16th November 2026	تاريخ التقرير
Project Name	The Source Residences/The Grove Source 2 – Plot 4	اسم المشروع
Project Number	20230000057302	رقم المشروع
Developer	AL DAR Properties PJSC	المطور
Plot Number / Details	C2-SDN8	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Saadiyat Island, Cultural District	المنطقة
Sector - Municipality	Saadiyat Island, Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	WS Atkins & Partners Overseas	الاستشاري
Project Manager	Hill International Inc.	مدير المشروع
Main Contractor	Innovo Build LLC	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	21st Nov 2023	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	18th Nov 2026	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	12th November 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
50.0% Oct 2026 **46.8% Sep 2026**	**3.2%**

04 NOTES — ملاحظات

Buildings project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Fatima Alkhanbashi **Project Engineer**		