مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	Ramhan development	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	20230000057498	رقم المشروع
REPORT DATE	2nd November 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري
www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	2nd November 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Ramhan development	اسم المشروع
Project Number	20230000057498	رقم المشروع
Developer	Ramhan Development LLC - Eagle Hills	المطور
Plot Number / Details	TMP_PL13	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Ramhan Island	المنطقة
Sector - Municipality	Ramhan Island, Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	Mirage Leisure & Developments	الاستشاري
Project Manager	Mirage Leisure & Developments	مدير المشروع
Main Contractor	Hassan Allam (HAC)	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	**4 September 2023**	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	**31 December 2026**	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	***27th October 2026***

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
55.4% Sep 2026 **51.6% Aug 2026**	**3.8%**

04 NOTES — ملاحظات

Buildings project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY المفوض بالتوقيع	SIGNATURE التوقيع	STAMP الختم
Amr M. Ismail **Project Specialist**		