مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	Dunes Height - Road and Infrastructure Works (Area 11)	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	20240000186445	رقم المشروع
REPORT DATE	09 November 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	09 November 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Dunes Height - Road and Infrastructure Works (Area 11)	اسم المشروع
Project Number	20240000186445	رقم المشروع
Developer	Arabian Hills Investment and Real Estate Development – Sole Proprietorship L.L.C	المطور
Plot Number / Details	53-4-801-201J	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Faqa' – Al Ain	المنطقة
Sector - Municipality	SHBAK 1 – Al Ain	الحوض - البلدية
Consultant	- Hyder Consulting Middle East Limited - Engineer Adnan Saffarini Consultant	الاستشاري
Project Manager	ARA Real Estate Development Management	مدير المشروع
Main Contractor	- National Contracting and Transportation Company - Tashyeed Vision Contracting	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	31 May 2024	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	31 May 2027	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	*05th November 2026*

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
47.91%	**0.60%**

04 NOTES — ملاحظات

Buildings project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Amr M.Ismail **Project Engineer**		