مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	Mamsha Palm	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	20240000322782	رقم المشروع
REPORT DATE	18th November 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	18th November 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Mamsha Palm	اسم المشروع
Project Number	20240000322782	رقم المشروع
Developer	Aldar Development LLC - OPC	المطور
Plot Number / Details	SDN1_C25	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Saadiyat Island	المنطقة
Sector - Municipality	Saadiyat Island, Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	Dewan Architects	الاستشاري
Project Manager	Hill International Inc	مدير المشروع
Main Contractor	Dutco	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	26th March 2025	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	01st December 2027	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	16th November 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
19.6% Oct.2026 **17.6% Aug.2026**	**2%**

04 NOTES — ملاحظات

Buildings project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Fatima Alkhanbashi **Project Engineer**		