مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	Mamsha Gardens B	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	20240000361689	رقم المشروع
REPORT DATE	17th November 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	17th November 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Mamsha Gardens B	اسم المشروع
Project Number	20240000361689	رقم المشروع
Developer	ALDAR DEVELOPMENT - L.L.C- O.P.C.	المطور
Plot Number / Details	SDN1_C19	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Saadiyat Island, Abu Dhabi	المنطقة
Sector - Municipality	Saadiyat Island, Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	Aecom Middle East Limited – Abu Dhabi ACME Madrid SLP	الاستشاري
Project Manager	Hill International Inc.	مدير المشروع
Main Contractor	Fibrex	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	1st April 2025	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	28th February 2028	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	16th November 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
11.2% Oct.2026 **7.7% Aug.2026**	**3.5%**

04 NOTES — ملاحظات

Buildings project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Fatima Alkhanbashi **Project Engineer**		