مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	V Residences	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	20250000525589	رقم المشروع
REPORT DATE	12th November 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	12th November 2026	تاريخ التقرير
Project Name	V Residences	اسم المشروع
Project Number	20250000525589	رقم المشروع
Developer	Tourism Development & Investment Company-PJS	المطور
Plot Number / Details	Plot C11	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	SDW4	المنطقة
Sector - Municipality	Saadiyat Island– Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	Mimar Abu Dhabi Engineering Consultants LLC	الاستشاري
Project Manager	Mimar Abu Dhabi Engineering Consultants LLC	مدير المشروع
Main Contractor	Daary General Contracting	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	31st Jul 2025	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	16th Feb 2029	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	10th November 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
7.36% Oct.2026 **6.53% Aug.2026**	**0.83%**

04 NOTES — ملاحظات

Buildings project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Fatima Alkhanbashi **Project Engineer**		