مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	NOUR BUILDING	اسم المشروع	
PROJECT NUMBER	20250000513230	رقم المشروع	مركز أبو ظبي العقاري
REPORT DATE	12/11/2026	تاريخ التقرير	www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project — تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	12/11/2026	تاريخ التقرير
Project Name	NOUR BUILDING	اسم المشروع
Project Number	20250000513230	رقم المشروع
Developer	Maskan MS Contracting and Real Estate Development – L.L.C – S.P.C	المطور
Plot Number / Details	866	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Sector SH36	المنطقة
Sector - Municipality	Al Shamkhah	الحوض - البلدية
Consultant	My Dream Engineering Consultancy LLC	الاستشاري
Project Manager	-	مدير المشروع
Main Contractor	Wesam Al Oudi General Contracting LLC	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	12 May 2024	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	16 June 2027	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties LLC	10/11/2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
82.86%	6.42%

04 NOTES — ملاحظات

The project is ahead by +2.87%

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Arram Zuhud Head of Project Management Consultancy MPM PROPERTIES 802300	Anas Abobakr Ali Al-Dubai Project Engineer MPM Properties 008150	MPM Properties العقارية Projects المشاريع