مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	Fahid Beach Terraces	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	20250000558588	رقم المشروع
REPORT DATE	4 November 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	4 November 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Fahid Beach Terraces	اسم المشروع
Project Number	20250000558588	رقم المشروع
Developer	Aldar Development - LLC - OPC	المطور
Plot Number / Details	155:001:000:C5 / C5	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Fahid Island, Abu Dhabi	المنطقة
Sector - Municipality	Fahid Island, Abu Dhabi, UAE	الحوض - البلدية
Consultant	Mott Macdonald Limited MML	الاستشاري
Project Manager	WS Atkins	مدير المشروع
Main Contractor	Shapoorji Pallonji	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	31-Aug-2025	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	30-Nov-2029	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	2nd November 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
7.7%	6.1%%

04 NOTES — ملاحظات

Buildings project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Farah Alhosani **Project Engineer**		