مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	Bloom Living Malaga	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	20250000638221	رقم المشروع
REPORT DATE	11 November 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	11 November 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bloom Living Malaga	اسم المشروع
Project Number	20250000638221	رقم المشروع
Developer	Bloom District Properties LLC	المطور
Plot Number / Details	TMP_PL12	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Sector MZ12	المنطقة
Sector - Municipality	Zayed City, Abu Dhabi, UAE	الحوض - البلدية
Consultant	Dar Al-Handasah Consultants	الاستشاري
Project Manager	TBA	مدير المشروع
Main Contractor	TBA	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	30 Jun 2026	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	31 Jul 2028	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	06th November 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
4.31%	**First Report**

04 NOTES — ملاحظات

Villas project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Farah Alhosani **Project Engineer**		