مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري



PROJECT NAME	**Ain Al Maha Village**	**اسم المشروع**	
PROJECT NUMBER	**20250000542762**	**رقم المشروع**	**مركز أبو ظبي العقاري**
REPORT DATE	**05/11/2026**	**تاريخ التقرير**	**www.adrec.gov.ae**

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project — تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	05/11/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Ain Al Maha Village	اسم المشروع
Project Number	20250000542762	رقم المشروع
Developer	JUBAIL ISLAND INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.	المطور
Plot Number / Details	TMP_PL1	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Jubail Island	المنطقة
Sector - Municipality	Jubail South	الحوض - البلدية
Consultant	Hill International / Ehaf Consulting	الاستشاري
Project Manager	LEAD Real Estate Developer LLC	مدير المشروع
Main Contractor	Arabian Construction Company – W L L	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	20 August 2025	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	01 August 2027	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties LLC	04/11/2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
91.82%	8.62%

04 NOTES — ملاحظات

The project is ahead by +48.92%

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Arram Zuhud Head of Project Management Consultancy MPM PROPERTIES 802300	Anas Abobakr Ali Al-Dubai Project Engineer MPM Properties 008150	MPM Properties العقارية Projects المشاريع