مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	Al Reeman Living Phase 2	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	2023/287106	رقم المشروع
REPORT DATE	20 October 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION — بيانات المشروع

Report Date	20 October 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Al Reeman Living Phase 2	اسم المشروع
Project Number	2023/287106	رقم المشروع
Developer	Al Dar Properties PJSC	المطور
Plot Number / Details	C58 C59	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Shamkah, Abu Dhabi	المنطقة
Sector - Municipality	Al Shamkah, Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	Design Consultant: Al Amara Al Sharqia Supervision Consultant: Bainona Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager	Hill International Inc	مدير المشروع
Main Contractor	Pivot Engineering & General Contracting	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	10 May 2023	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	31 Jan 2026	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	13th October 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
99.4%	**99.1%**

04 NOTES — ملاحظات

Building Project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE — توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY — المفوض بالتوقيع	SIGNATURE — التوقيع	STAMP — الختم
Farah Alhosani **Project Engineer**		